

COMPUTO DEI VOLUMI

D.6010.002 - Scavo in larga sezione per la formazione della sede di esecuzione di fabbricati, del cassonetto stradale, di

Unità di misura: mc.

DESCRIZIONE	Volumi		Distanza	Sezioni	
	A1	A2		Parziale	Totale
Registrazione nr.:6					
sez.3 - sez.4	77,50	57,50	15,00	1.012,50	
sez.4 - sez.5	57,50	19,20	15,00	575,25	
sez.5 - sez.6	19,20	23,00	15,00	316,50	
sez.6 - sez.7	23,00	0,00	15,00	172,50	
				<u>2.076,75</u>	2.076,75
Sommano:					<u>2.076,75</u>

COMPUTO DEI VOLUMI

D.6011.017 - Formazione di rilevato eseguito con materiali provenienti dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla direzione dei

Unità di misura: mc.

DESCRIZIONE	Volumi		Distanza	Sezioni	
	A1	A2		Parziale	Totale
Registrazione nr.:7					
sez.3 - sez.4	20,50	20,50	15,00	307,50	
sez.4 - sez.5	20,50	20,50	15,00	307,50	
sez.5 - sez.6	20,50	20,50	15,00	307,50	
sez.6 - sez.7	20,50	0,00	15,00	153,75	
				<u>1.076,25</u>	1.076,25
Sommano:					<u>1.076,25</u>

COMPUTO DEI VOLUMI

LM - LAVORI A MISURA

D.6010.002 - Scavo in larga sezione per la formazione della sede di esecuzione di fabbricati, del cassonetto stradale, di

Unità di misura: mc.

DESCRIZIONE	Volumi		Distanza	Sezioni	
	A1	A2		Parziale	Totale
Registrazione nr.:31					
sez.1 - sez.2	8,95	5,83	5,64	41,68	
sez.2 - sez.3	5,83	8,92	7,85	57,89	
sez.3 - sez.4	8,92	5,63	4,48	32,59	
sez.4 - sez.5	5,63	7,31	10,75	69,55	
				<u>201,71</u>	201,71
Sommano:					<u>201,71</u>

COMPUTO DEI VOLUMI

LM - LAVORI A MISURA

D.6010.009 - Scavo in larga sezione per la formazione del corpo stradale, di piste di accesso ai canali, del corpo di canali, e

Unità di misura: mc.

DESCRIZIONE	Volumi		Distanza	Sezioni	
	A1	A2		Parziale	Totale
Registrazione nr.:32					
sez.1 - sez.2	11,88	9,84	12,86	139,66	
sez.2 - sez.3	9,84	8,89	9,07	84,94	
sez.3 - sez.4	8,89	7,63	7,93	65,50	
sez.4 - sez.5	7,63	5,78	10,95	73,42	
sez.5 - sez.6	5,78	4,73	6,05	31,79	
sez.6 - sez.7	4,73	3,39	4,46	18,11	
sez.7 - sez.8	3,39	2,10	11,95	32,80	
sez.8 - sez.9	2,10	0,66	15,16	20,92	
sez.9 - sez.10	0,66	0,48	1,84	1,05	
				<u>468,19</u>	468,19
Sommano:					<u><u>468,19</u></u>